

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
Don-Bosco-FS Kettelerstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Darüber hinaus laufen die Arbeiten der notwendigen Gebäudeinfrastruktur, Abnahmetermin ist in Vorbereitung.)	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
EGS Mathias-Langen-Str.	Die Inbetriebnahme ist für Ende Oktober geplant.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
GGs Asselbachstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
GGs Glockenstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Die Auftragsvergabe für die Arbeiten an der notwendigen Gebäudeinfrastruktur sind beauftragt, aber noch nicht terminiert.)	Ein weiterer Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Die Auftragsvergabe für die Arbeiten an der notwendigen Gebäudeinfrastruktur sind beauftragt, aber noch nicht terminiert.)
GGs Heerstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
GGs Kettelerstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Darüber hinaus laufen die Arbeiten der notwendigen Gebäudeinfrastruktur, Abnahmetermin ist in Vorbereitung.)	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
GGs Kriegsdorfer Str.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
GGs Magdalenenstr.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung. Die Anbindung an das Rechenzentrum der regio iT ist in Vorbereitung.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
GGs Rheinstr.	Die Inbetriebnahme ist für Ende Oktober geplant.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
GGs Roncallistr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
KGS Blücherstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
KGS Dorfstr.	Der Anschluss ist betriebsbereit. Die Terminierung der Inhousearbeiten ist in Vorbereitung. Übergangsweise wird ein gigabitfähiger Coaxial-Anschluss eines anderen Providers genutzt.	Ausbau in 2023 vorgesehen

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
KGS Schloßstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
HS Lohmarer Str.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Die Ausschreibung zur Auftragsvergabe für die Arbeiten an der notwendigen Gebäudeinfrastruktur läuft, Submissionstermin ist der 26.10.2022.)	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
RS Heimbachstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
Gymnasium Edith-Stein-Str.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
Gymnasium Zum Altenforst	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
Gesamtschule Am Bergeracker	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
Gesamtschule Edith-Stein-Str.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.