

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
Don-Bosco-FS Kettelerstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss).	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.
EGS Mathias-Langen-Str.	Die Inbetriebnahme ist im Mai 2023 geplant.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.
GGs Asselbachstr.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.	Aktuell findet eine Neuplanung des Providers statt
GGs Glockenstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Abschließende Arbeiten an der Netzwerkinfrastruktur der Schule sind beauftragt, aber noch nicht terminiert).	Ein weiterer Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Abschließende Arbeiten an der Netzwerkinfrastruktur der Schule sind beauftragt, aber noch nicht terminiert).
GGs Heerstr.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.	Aktuell findet eine Neuplanung des Providers statt
GGs Kettelerstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss).	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.
GGs Kriegsdorfer Str.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.	Aktuell findet eine Neuplanung des Providers statt

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
GGs Magdalenenstr.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.
GGs Rheinstr.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.
GGs Roncallistr.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.	Aktuell findet eine Neuplanung des Providers statt
KGS Blücherstr.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.	Aktuell findet eine Neuplanung des Providers statt
KGS Dorfstr.	Der Anschluss ist betriebsbereit. Die Umsetzung der Inhousearbeiten wurde beauftragt. Übergangsweise wird ein gigabitfähiger Coaxial-Anschluss eines anderen Providers genutzt.	Aktuell findet eine Neuplanung des Providers statt
KGS Schloßstr.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.	Aktuell findet eine Neuplanung des Providers statt
HS Lohmarer Str.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Die Arbeiten an der notwendigen Gebäudeinfrastruktur befinden sich aktuell in der Umsetzung).	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
RS Heimbachstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Die Ausschreibung zur Auftragsvergabe für die Arbeiten an der notwendigen Gebäudeinfrastruktur läuft aktuell).	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.
Gymnasium Edith-Stein-Str.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.
Gymnasium Zum Altenforst	Aktuell laufen abschließende Arbeiten des Providers. Der Provider plant die Arbeiten bis Mai abzuschließen. Die Inhousearbeiten wurden bereits umgesetzt.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.
Gesamtschule Am Bergeracker	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.	Aktuell findet eine Neuplanung des Providers statt
Gesamtschule Edith-Stein-Str.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung.	Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden. Aktuell steht die Einbringung der Glasfaser ins Gebäude aus. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.