

1. Sachstandsbericht Bauüberwachung Tiefbauprojekte  
1 Januar 2020

Bezeichnung der Maßnahme: <b>Umbau von Bushaltestellen</b> <i>DS-Nr. 2019/804</i>	
<b>Steuerungsfaktor Zeit</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Die Bauarbeiten werden Anfang Januar 2020 beginnen. Die Fertigstellung ist im April 2020 vorgesehen.
<b>Steuerungsfaktor Finanzen</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung.

Bezeichnung der Maßnahme: <b>Umgestaltung Gehwege Poststraße</b> <i>DS-Nr. 2019/805</i>	
<b>Steuerungsfaktor Zeit</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2020 vorgesehen.
<b>Steuerungsfaktor Finanzen</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung.

1. Sachstandsbericht Bauüberwachung Tiefbauprojekte  
1 Januar 2020

Bezeichnung der Maßnahme: <b>B8/Belgische Allee</b> <i>DS-Nr. 2018/187+ 2018/800</i>	
<b>Steuerungsfaktor Zeit</b>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Die Fertigstellung ist im April/ Mai 2020 vorgesehen.
<input type="radio"/>	
<b>Steuerungsfaktor Finanzen</b>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Durch Bombenfund und Verzögerungen im Arbeitsablauf kommt es bei der Baumaßnahme zu Mehrkosten.
<input type="radio"/>	

Bezeichnung der Maßnahme: <b>Umbau Reichensteinstraße (Falkenweg - Habichtweg)</b> <i>DS-Nr. 2019/359</i>	
<b>Steuerungsfaktor Zeit</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Die Bauarbeiten wurden im August 2019 abgeschlossen.
<b>Steuerungsfaktor Finanzen</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung

1. Sachstandsbericht Bauüberwachung Tiefbauprojekte  
1 Januar 2020

Bezeichnung der Maßnahme: <b>Straßenausbau Moselstraße &amp; Wim-Nöbel-Straße</b> DS-Nr. 2018/459	
<b>Steuerungsfaktor Zeit</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Die Bauarbeiten wurden im Mai 2019 abgeschlossen
<b>Steuerungsfaktor Finanzen</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung

Bezeichnung der Maßnahme: <b>Vorgebirgsblick Tr. Sieglar</b> DS-Nr. 2018/695	
<b>Steuerungsfaktor Zeit</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Die Arbeiten wurden im Juni 2019 abgeschlossen.
<b>Steuerungsfaktor Finanzen</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung

1. Sachstandsbericht Bauüberwachung Tiefbauprojekte  
1 Januar 2020

Bezeichnung der Maßnahme: <b>Straßenausbau Kirschgarten</b> DS-Nr. 2018/811	
<b>Steuerungsfaktor Zeit</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Die Bauarbeiten wurden im Mai 2019 abgeschlossen.
<b>Steuerungsfaktor Finanzen</b>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Geringe Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung